

EGENKONTROLL MONTAGE (Ett blad / trp-ritning)

TRP-nr:.....

Objektnamn:

Objekt-nr:.....

Kontrollerat/
Åtgärdat

Innan montage av takelementen påbörjas kontrolleras

1. Stommens material, stål, trä eller betong överensstämmer med ritningar
2. Fasta tillträdesanordningar-/utrymningsvägar finns och är godkända. Endast fast trappa, ställning är ok, ej lift eller stegar.
3. Upplagsbalkarnas resp väggarnas läge mättkontrolleras, ev korsmätning.
4. I förekommande fall; balkar med vindkryss alt. stabiliserande väggar samt att dess läge överensstämmer enligt montageplan
5. Upplagsbalkarnas resp väggarnas skarvar tätas. Kittad plåtremsa alt. plastfolie. Huvudpart ska normalt vara klart innan elementmontage utfört av beställare/entreprenör.

Kontrollerat/
Åtgärdat

Arbetsutförande och egenkontroll:

1. Transportstuvan skadebesiktas avseende hanteringsskador & fukt
2. Montageordningen fastställs för transportstuvan.
3. Infästning och plan för arbetarskydd samt ev. avspärningar för lyftarbete ok.
3. Montage av första elementet på inmått läge.
4. Upplagsmåttan överensstämmer med ritning. Vid stomavvikelse kontrolleras min.-kravet enl. OBJNR-100 Allmänna anvisningar.
5. Tätbanden på elementet hamnar på upplag för tätning samt att det blir tätt.
6. Montage av påföljande element, fogarna tätas vid sammandragning, fogmått mellan masonitebalkarna 7-14mm.
7. Förankringsskruvning enligt monteringsritning.
8. Spikplåtar i elementfogar spikas enligt ritning.
9. Elementfogar vid upplag isoleras och igenläggs med plywoodrems.
10. Elementfogar tätas med asfaltrems och svetspapprems/överlappsutstick svetsas.
11. Lyft- och montagehål isoleras, pluggas samt löst överlapp/svetsrems helsvetsas.
12. Avvattningssystem kontrolleras för undvikande av vattensamlingar.
13. Rengöring av innertakyta om synligt undertak.
14. Allmän slutbesiktning av takleveransen med beställarens platschef: dat.
Avvikelser noteras på separat protokoll eller en takplan med elementnummer som ref.

Montagearbetet slutgiltigt utfört och alla brister åtgärdade.

Ort/Datum

.....
Kvalitetsansvarig.....
Montageledare