

# Detta dokument är en viktig länk i vårt fortlöpande kvalitets- och förbättringsarbete

Objekt:

Offert nr:

## Obligatorisk genomgång med ansvarig för montage Skickas ut till byggplats. Genomgången vid telefonmöte dat: \_\_\_\_\_

| <u>Moment</u>                 | <u>Beskrivning - Fråga som ska ställas</u>   | <u>[OK/Klart - Notering]</u> |
|-------------------------------|--|------------------------------|
|                               | Exempel. 4.1 Är stomme klar för elementmontage?  | Klart v1523,mont.v1524       |
| <b>1. Handlingar</b>          | 1.1 Är montagepärm mottagen och genomläst av personer som ska montera?   |                              |
|                               | 1.2 Finns det frågor på var montagearter ska ske eller andra frågor?   |                              |
|                               | 1.3 Är genomgång av häfte montageanvisningar med montagepersonal utförd?   |                              |
|                               | 1.4 Finns det frågor om hur montage ska gå till?   |                              |
|                               | 1.5 Är genomgång riskanalys med montagepersonal utförd?  |                              |
|                               | 1.6 Är genomgång lossningsmanual med montagepersonal utförd?   |                              |
| <b>2. Utbildning personal</b> | 2.1 Har montagepersonal genomgått utbildning för Säkra Lyft  |                              |
|                               | 2.2 Har montagepersonal genomgått utbildning för Liftarbete?   |                              |
|                               | 2.3 Har montagepersonal genomgått utbildning för fallskyddsutbildning?   |                              |
|                               | 2.4 Har personal som ska svetsa tätskikt certifikat i Heta arbeten?  |                              |
| <b>3. Montageutrustning</b>   | 3.1 Finns kompletterande montageutrustn. utöver Lättelements tillhandahållna som beskrivs i häfte Montageanvisningar sid: 4?   |                              |
|                               | 3.2 Saknas något i tillhandahållet material eller utrustning enl. packsedel?   |                              |
| <b>4. Stomme</b>              | 4.1 Är stomme klar för elementmontage?   |                              |
|                               | 4.2 Är stomme tätad enl. montageanvisning och ritningar (plast el. plåt el. duk)   |                              |
|                               | 4.3 Är stomme stagad så att den ej kan påverkas under pågående montage?  |                              |
|                               | 4.4 Är utsättning nödvändiga systemlinjer och startmått för montage är utförd?   |                              |
|                               | 4.4 Är kontrollinmätning stomme utförd. Är höjd och läge OK?   |                              |
| <b>5. Taksäkerhet</b>         | 5.1 Finns Fasta tillträdesanordningar/nödutrymningsvägar till montagearter?  |                              |
|                               | 5.2 Finns Fallskydd och nedstörtningskydd?   |                              |
|                               | 5.3 Finns Brandskydd; brandsläckare & brandyxa?  |                              |
| <b>6. Kran</b>                | 6.1 Storlek och läge på kran för Lossning? : _____ OK enl. proj.   |                              |
|                               | 6.2 Storlek och läge på kran för Montage? : _____ OK enl. proj.  |                              |
| <b>7. Montage Fuktsäkring</b> | 7.1 Säker väderlek = INGEN nederbörd tillåts under montaget. OK?   |                              |
|                               | 7.2 Om osäker väderlek råder, finns nödplan för fuktsäkring?   |                              |
|                               | 7.3 Tätskiktentrepr. är anlitad för löpande intäckning skarvar och montagehål  |                              |
|                               | 7.4 Metodanvisning för tätskikt Lättelement delgiven till tätsk. Entr.   |                              |
|                               | 7.5 Tillfällig takavvattning är planlagd och i ordningställd   |                              |
|                               | 7.6 Taktätning och tillfällig intäckning utförs <u>färdigt</u> varje dag för montageetapp  |                              |
| <b>8. Kvalitetskontroll</b>   | 8.1 Kvalitetskontroll enl. blankett i montageinstruktion utförs för varje trp-stapel   |                              |
|                               | 8.2 Alla ev. brister not. på kontrollblankett och takplan och rapporteras till Lättele.  |                              |
| <b>9. Ingrepp/åtgärd</b>      | 9.1 Entreprenör har förstått att Lättelement ska kontaktas för rapport av avvikelser liksom vid behov av ingrepp i / på elementen. Om ej - åsidosätts garanti från Lättelement |                              |

### Företag/Namn/telefon:

Montageansvarig: \_\_\_\_\_

Ansvarig för stomme: \_\_\_\_\_

Ansvarig för säkerhet: \_\_\_\_\_

Ansvarig för tätskikt: \_\_\_\_\_

### Enligt telefonintervju mellan montageansvarig och vår projektledare:

har ovanstående frågor ställts och besvarats av Er enl. not.

sign: \_\_\_\_\_